

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বার্ষিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন

২০২১-২২

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কের	ওয়েটেড স্কের	সংশোধিত স্কের		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%						
১	সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;	২৫	[১.১] পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ	[১.১.১] পুনর্বাসন প্লট বরাদ্দকৃত পরিবার	সংখ্যা	৪	৩১৮৮	৩১৫৩	৩১১৮	৩০৮৩	৩০৪৮	৩১১৬	০				
				[১.১.২] মূল সেতু নির্মাণের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	৪	১০০	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬	৯৫.৫০	০				
				[১.১.৩] নদীশাসন কাজের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	২	১০০	৯৭	৯৫	৯৩	৯০	৮৭	০				
				[১.১.৪] এপিএ টিম/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	১	২	১					১	০			
			[১.২] বঙ্গবন্ধু সেতু ও সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কার্যক্রম	[১.২.১] বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের নিরাপত্তার জন্য Hydraulic ও Morphological অবস্থা পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট দাখিলকৃত	সংখ্যা	২	২	১						১	০		
				[১.২.২] বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	১				১	০		
				[১.২.৩] বঙ্গবন্ধু সেতুর ট্রাক লেন RCC করণের ভৌত কাজ সম্পাদিত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৬৫	০				
				[১.২.৪] বঙ্গবন্ধু সেতুতে মিউজিয়াম নির্মাণের ঠিকাদার নিয়োজিত	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২২	০৭-০৬-২০২২	১৪-০৬-২০২২	২১-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২				০		
				[১.২.৫] বঙ্গবন্ধু সেতুর Contract-7 রোডের সম্পাদিত সংস্কার কাজ	%	২	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	১০০	০				
				[১.২.৬] বঙ্গবন্ধু সেতুতে মসজিদ নির্মাণের ভৌত কাজ সম্পাদিত	%	২	২০	১৮	১৫	১২	১০				০		
[১.৩] মুক্তারপুর সেতু ও এপ্রোচ রোড রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	[১.৩.১] মুক্তারপুর সেতুর BISIC ভবন নির্মাণের ভৌত কাজ সম্পাদিত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	২৬	০							

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
২	পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা;	২৫	[২.১] বিআরটি করিডোরের এলিভেটেড অংশ নির্মাণ	[২.১.১] সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	২	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৬০.৮৭	০		
				[২.১.২] এপিএ টিম/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক বিআরটি করিডোরের এলিভেটেড অংশ নির্মাণের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	১	৩	২	১	১	০				
			[২.২] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	[২.২.১] সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	৪	৮৫	৮৩.৫	৮২	৮০.৫	৭৯	৭৭.৫	০		
				[২.২.২] উভয় প্রান্তের টানেল এপ্রোচ সড়কের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	৩	৭৫	৭০.৫	৬৬	৬১.৫	৫৭	৬০	০		
				[২.২.৩] এপিএ টিম/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	২	২	১				১	০		
			[২.৩] কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী- সড়কে পায়রা সেতু নির্মাণ	[২.৩.১] নির্মাণ তদারকি কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Inception রিপোর্ট দাখিলকৃত	তারিখ	২	৩০-১১-২০২১	১৫-১২-২০২১	৩১-১২-২০২১	১৬-০১-২০২২	৩১-০১-২০২২	২৯-১১-২০২১	০		
				[২.৩.২] ভৌত নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদিত	তারিখ	১	৩১-০১-২০২২	২৮-০২-২০২২	৩১-০৩-২০২২	৩০-০৪-২০২২	৩১-০৫-২০২২		০		
				[২.৩.৩] এপিএ টিম/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	১	২	১				১	০		
			[২.৪] পঞ্চবাটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ	[২.৪.১] RAP ও LAP Implementation এর Consultant(NGO) নিয়োজিত	তারিখ	২	৩১-১২-২০২১	০৯-০১-২০২২	১৬-০১-২০২২	২৩-০১-২০২২	৩১-০১-২০২২	০৩-১১-২০২১	০		
				[২.৪.২] ভৌত নির্মাণ তদারকি কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত	তারিখ	১	৩১-০৩-২০২২	১০-০৪-২০২২	১৭-০৪-২০২২	২৪-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২		০		
				[২.৪.৩] ভৌত নির্মাণ কাজের ঠিকাদার নিয়োজিত	তারিখ	১	৩১-০৩-২০২২	১০-০৪-২০২২	১৭-০৪-২০২২	২৪-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২		০		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কের	ওয়েটেড স্কের	সংশোধিত স্কের
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
			[২.৫] কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামহিন উপজেলা হতে করিমগঞ্জ উপজেলা পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ	[২.৫.১] খসড়া চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	৩১-০৫-২০২২	০৮-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২২-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	১৭-১১-২০২১	০		
			[২.৬] ভুলতা-আড়াইহাজার- বাঞ্চারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	[২.৬.১] ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	১	৩০-০৪-২০২২	০৮-০৫-২০২২	১৫-০৫-২০২২	২২-০৫-২০২২	৩১-০৫-২০২২		০		
				[২.৬.২] পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	১	৩১-০৫-২০২২	০৭-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২২-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		০		
				[২.৬.৩] এলাইনমেন্ট চূড়ান্তকৃত	তারিখ	১	৩০-১১-২০২১	১০-১২-২০২১	১৭-১২-২০২১	২৪-১২-২০২১	৩১-১২-২০২১	০৬-১০-২০২১	০		
			[২.৭] মেঘনা নদীর উপর শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে ও মুন্সীগঞ্জ-গজারিয়া সড়কে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	[২.৭.১] Inception Report দাখিলকৃত	তারিখ	১	৩১-১২-২০২১	০৯-০১-২০২২	১৬-০১-২০২২	২৩-০১-২০২২	৩১-০১-২০২২	০১-০৮-২০২১	০		
৩	বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা;	১০	[৩.১] সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	[৩.১.১] পুনর্বাসন ভিলেজ নির্মাণ কাজ সম্পাদিত	%	৪	১০০	৯৭	৯৪	৯১	৮৮	৯১.৫০	০		
				[৩.১.২] এপিএ টিম/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	১	২	১				১	০		
			[৩.২] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[৩.২.১] ড্রাফট ডিটেইল ডিজাইন কাজ সম্পাদিত	%	১	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	৯০	০		
				[৩.২.২] ডিটেইল ডিজাইনের জন্য Subsoil Investigation কাজ সম্পাদিত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৮০	০		
				[৩.২.৩] এপিএ টিম/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	১	২	১				১	০		
			[৩.৩] ঢাকা সাবওয়ে নির্মাণ	[৩.৩.১] সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজ সম্পাদিত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৯০	০		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কের	ওয়েটেড স্কের	সংশোধিত স্কের
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
৪	দাপ্তরিক কার্যক্রমের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা।	১০	[৪.১] মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত পদক্ষেপ	[৪.১.১] বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম টোল প্লাজায় মোটর সাইকেলের জন্য পৃথক দুটি লেন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	২	৩০-১১-২০২১	০৭-১২-২০২১	১৪-১২-২০২১	২৩-১২-২০২১	৩১-১২-২০২১	৩০-১১-২০২১	০		
			[৪.২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.২.১] সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লার্নিং সেশন/প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৬	৫				৪	০		
				[৪.২.২] এপিএ টিমের কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরে প্রেরিত	সংখ্যা	২	২	১					০		
				[৪.২.৩] বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	৩১-১২-২০২১	০৯-০১-২০২২	১৬-০১-২০২২	২৩-০১-২০২২	৩১-০১-২০২২	৩১-১২-২০২১	০		
				[৪.২.৪] সেতু ভবনের সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম উন্নীতকরণের কাজ সম্পাদিত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		০		
				[৪.২.৫] সেতুর টোল হার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণকৃত	তারিখ	১	০১-০৬-২০২২	০৮-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২২-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	০২-১১-২০২১	০		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%						
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুল্কচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুল্কচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							০				
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০								০			
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									০		
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									০		
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									০		
													মোট সংযুক্ত স্কোর:	০			

*সাময়িক (provisional) তথ্য